№ п/п	Наименование энергоустановки	Наименование комплектующего оборудования	Кол-во, шт.	Тип, модель, фирма	Техническая характеристика	Вид и дата предыдущего ремонта		Вид ремонта	Месяц проведения ремонта, суммарная трудоемкость, ч/ч												
						Кап.	Тек.		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	
		Автоматический выключатель	1	А3140	0,4 кВ, 500 А		июн.16	Т						4							
		Автоматический выключатель	1	А3144	0,4 кВ, 500 А		июн.16	Т						4							
		Автоматический выключатель	4		0,4 кВ, 630 А		июн.16	Т						16							
		Автоматический выключатель	1	АРИ-30А	0,4 кВ, 1000 А		июн.16	Т						4							
		Автоматический выключатель	1	АРИ-50АМ	0,4 кВ, 1600 А		июн.16	Т						4							
		Рубильник	1	ЯПБУ	0,4 кВ, 250 А		июн.16	Т						4							
		Рубильник	2	ЯВУ-4-630	0,4 кВ, 630 А		июн.16	Т						8							
		Осветительный щит	1	ОЩВ-6			июн.16	Т						2							
8.	ТП-4	Трансформатор №7	1	ТМЗ-1000	6/0,4 кВ, 1445 А		июл.16	Т							44						
		Комплектная трансформаторная подстанция	1	ЮНТП-А	0,4 кВ		июл.16	Т							44						
		Рубильник	2	ВР324	0,4 кВ, 400 А		июл.16	Т							8						
9.	ТП-5	Трансформатор №8	1	ТМЗ-1000	6/0,4 кВ, 1445 А		июл.16	Т							44						
		Комплектная трансформаторная подстанция	1	ЮНТП	0,4 кВ		июл.16	Т							44						
10.	ТП-6	Трансформатор №9	1	ТМЗ-1000	10/0,4 кВ, 1445 А	сен.97	авг.16	Т								40					
		Комплектная трансформаторная подстанция	1	КТП	0,4 кВ		авг.16	Т								30					
		Панель	6	ЩО-70	0,4 кВ		авг.16	Т								12					
		Рубильник	2	ЯПБУ	0,4 кВ, 400 А		авг.16	Т								4					
		Осветительный щит	1	ОЩВ-6			авг.16	Т								2					
11.	ТП-7	Трансформатор №10	1	ТМЗ-1000	6/0,4 кВ, 1445 А		авг.16	Т								40					
		Комплектная трансформаторная подстанция	1	КТП	0,4 кВ		авг.16	Т								30					
		Рубильник	1	ЯПБУ	0,4 кВ, 250 А		авг.16	Т								2					
		Рубильник	4	ЯБЛВУ	0,4 кВ, 400 А		авг.16	Т								8					
12.	ТП-8	Шкаф выключателя нагрузки	1	ВВ-2	6 кВ		сен.16	Т									8				
		Трансформатор №11	1	ТМЗ-1000	6/0,4 кВ, 1445 А		сен.16	Т									30				
		Трансформатор №12	1	ТМЗ-1000	6/0,4 кВ, 1445 А		сен.16	Т									30				
		Комплектная трансформаторная подстанция	2	КТП-1000	0,4 кВ		сен.16	Т									18				
13.	ТП-9	Шкаф выключателя нагрузки	2	ШВВ	10 кВ		сен.16	Т									8				
		Трансформатор №15	1	ТМЗ-630	10/0,4 кВ, 910 А		сен.16	Т									30				
		Трансформатор №16	1	ТМВМЗ-630	10/0,4 кВ, 910 А		сен.16	Т									30				
		Шкаф низковольтный	25	ШЛН	0,4 кВ		сен.16	Т									18				
		Автоматический выключатель	1	А314	0,4 кВ, 600 А		сен.16	Т									2				
		Осветительный щит	1	ОЩВ-6			сен.16	Т									2				
14.	ТП-10	Шкаф выключателя нагрузки	1	ШВВ-3П	10 кВ		окт.16	Т										4			